

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLADO DE SECCIÓN DECORATIVA D12, COLOCACIÓN DE CIMBRADO DE LA TRABE UBICADA EN EJE B TRAMO 10 - 12 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 20/AGOSTO/2018.



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA TRABES EN EL EJE B TRAMO 6 - 10, ASÍ COMO EN EL EJE C TRAMO 8 - 12 Y TERMINACIÓN DE SECCIONES DECORATIVAS PERTENECIENTES A COLUMNAS A7, A8, A9, A10 Y A11 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 21/AGOSTO/2018.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
 SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
 DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLADO DE SECCIONES DECORATIVAS A5 Y D5, ARMADO DE SECCIONES DECORATIVAS PERTENECIENTES A LAS COLUMNAS A2, A3 Y A4, ELABORACIÓN DE MURO DE LADRILLO ROJO EN EJES 5 Y 3 TRAMO A-B, CIMBRADO DE SECCIÓN DECORATIVA D1; Y COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA TRABE UBICADA EN EJE B TRAMO 6-8 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 22/AGOSTO/2018.



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

ELABORACIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO EN EJE 3 TRAMO C-D, COLADO DE SECCIÓN DECORATIVA D1, ASÍ COMO EL CIMBRADO DE LA SECCIÓN DECORATIVA A1, DESCIMBRADO DE CADENAS DE DEZPLANTE EJES 10 Y 8 TRAMO C-D; Y COLADO DE VIGAS DECERRAMIENTO EJE A TRAMO 10-12 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 23/AGOSTO/2018.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

ELABORACIÓN DE TRABES EN EJE C TRAMO 1-12, ELABORACIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO EN EJE 3 TRAMO C-D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR  
24/AGOSTO/2018.

**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**