

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
 DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA LOZA EN LOS EJES 6, 7, 8, 9, 10 Y 11, TRAMO C-D, ASI COMO COLOCACIÓN DEL ARMADO DE LA LOZA DE LA LOZA EN LOS TRAMOS 1, 2, 3, 4,5 Y 6 TRAMO A-D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 10/SEPTIEMBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

ARMADO DE MUROS DE CONCRETO EJE 1 TRAMOS A-B Y C-D, PLANTA ALTA, ASÍ COMO ARMADO DE LOSA EN LOS EJES 1, 2, 3, 4 Y 5 TRAMO A-D; TAMBIÉN COLOCACIÓN DE PLACAS DE TRIPLAY EN LA CIMBRA PARA LOSA DE LOS EJES 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 11/SEPTIEMBRE/2018.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p>
		<p>ARMADO DE LA LOSA EN LOS EJES 1, 2, 3, 4 Y 5 TRAMO A-D, ASÍ COMO EL FONDEO DE LA CIMCIMBRA PARA LOSA EN LOS EJES 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 TRAMO C-D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 05/SEPTIEMBRE/2018.</p>
		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p>
		<p>ARMADO DE LOZA DE ENTREPISO EN LOS EJES 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 TRAMO A-D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 06/SEPTIEMBRE/2018.</p>

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE LATERALES (RUEDO) DE LA CIMBRA PARA LOSA EJES 1-12, TRAMO A-D, ASÍ COMO ARMADO DE PARRILLA PARA LOSA EJES 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 TRAMO C-D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 14/SEPTIEMBRE/2018.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA