

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA VIGAS UBICADAS EN EJE B TRAMO 1-6 Y EN EJE C TRAMO 1-5, CIMBRADO DE SECCIONES DECORATIVAS A5 Y A6, ASÍ COMO DESCIMBRADO DE LOSA EN TRAMO A-B, 6-12 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 08/OCTUBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE CIMBRA DE APOYO EN ZONA DE ESCALERA, COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA VIGAS UBICADAS EN EJE A Y B TRAMO 6-12, COLADO DE LAS SECCIONES DECORATIVAS A5 Y A6, ARMADO DE VIGA UBICADA EN EJE B TRAMO 1-12, ASÍ COMO DESCIMBRADO DE LOSA DE ENTREPISO EN TRAMO A-B Y TRAMO 1-5 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 09/OCTUBRE/2018.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA VIGAS EN UBICADAS EN EJE A TRAMO 1-12, ARMADO DE VIGA UBICADA EN EJE C TRAMO 1-12, COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA VIGAS UBICADAS EN EJES DEL 6-12 TRAMO C-B, ASÍ COMO RETIRO DE PIES DERECHOS DE LA CIMBRA DE LOSA DE ENTREPISO EN EJES C Y D TRAMO 1-12 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 10/OCTUBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO EN EJE A TRAMO 8-11, ARMADO DE VIGA UBICADA EN EJE A TRAMO A 1-12 PLANTA ALTA, COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA VIGAS EN EJES 2, 8 Y 10 TRAMO A-B, ASÍ COMO CIMBRADO Y COLADO DE SECCIONES DECORATIVAS D5, Y A12 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 11/OCTUBRE/2018.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

ARMADO DE VIGAS UBICADAS EN EJES 2, 3, 4, 7, 8, Y 9 TRAMO A-D, ASI COMO ARMADO DE VIGA UBICADA EN EJE A TRAMO 1-12 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 12/OCTUBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CIMBRADO DE SECCIONES DECORATIVAS D1, D6 Y D12, DESCIMBRADO DE SECCIÓN DECORATIVA D5, ASÍ COMO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO EN EJE A TRAMO 6-8 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 12/OCTUBRE/2018.