



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

	<p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p style="text-align: center;">ARMADO DE TRABES UBICADAS EN EJES 8, 9, 10, 11 Y 12 TRAMO A-C, COLOCACIÓN DE LATERALES EN TRABES UBICADAS EN TRAMO 1-2 Y A-B, DETALLADO Y APLANADO DE SECCIONES DECORATIVAS A2, A3, A4, Y A7 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 15/OCTUBRE/2018.</p>
	<p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p style="text-align: center;">ARMADO DE VIGA UBICADA EN EJE D TRAMO 1-6, ARMADO DE VIGAS UBICADAS EN EJES 7, 8, 9, 10 Y 11 TRAMO C-D, ASÍ COMO CONSTRUCCIÓN DE MURO DIVISORIO EN EJE B TRAMO 8-12 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 16/OCTUBRE/2018.</p>

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE LARGUEROS PARA LOSA EN EJES A-B TRAMO 1-6,
CONTINUACIÓN DEL ARMADO DE VIGA UBICADA EN EJE D TRAMO 6-12, ASÍ
COMO COLOCACIÓN DE CIMBR PARA CASTILLOS Y CADENA EN MURO DIVISORIO
UBICADO EN B TRAMO 8-9 Y 11-12 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL
TIPO II Y OBRA EXTERIOR 17/OCTUBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE LATERALES EN CIMBRA PARA VIGAS EJES 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12
TRAMO A-B, TAMBIEN EN EJES 1, 2, 3, 4 Y 5 TRAMO B-C, CONSTRUCCIÓN DE
MURO DE TABIQUE ROJO EN EJE A TRAMO 3-5, ASI COMO CIMBRADO Y COLADO
DE CASTILLOS Y CADENAS EN MURO DIVISORIO UBICADO EN EJE B TRAMO 9-11 Y
DESCIMBRADO DE CASTILLOS Y CADENAS UBICADAS EN EJE B TRAMO 8-9 Y 11-12
DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
18/OCTUBRE/2018.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE LATERALES PARA CIMBRA EN VIGAS UBICADAS EN EJE 1, 2 Y 4, COLOCACIÓN DE PIES DERECHOS EN CIMBRA PARA LOSA TRAMOS A-B EJES 8-12, ASÍ COMO EN TRAMO B-C, EJES 1-6 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 19/OCTUBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

ARMADO DE SECCIÓN DECORATIVA PARA LOSA DE AZOTEA, EXCAVACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, DESCIMBRADO DE CASTILLOS Y CADENAS EN MURO DIVISORIO UBICADO EN EL EJE B TRAMO 8-9 Y 11-12 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 19/OCTUBRE/2018.