

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CIMBRADO Y COLADO DE 2 TRAGALUZ UBICADOS ENTRE EJES 4-5 Y 9-10 TRAMO B-C, DESCIMBRADO DE LOSA DE AZOTEA ENTRE EJES 1-12 TRAMO A-B, RELLENO Y COMPACTACIÓN A NIVEL DE PIZO EN AULAS 7, 8 Y 9 EN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 26/NOVIEMBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CIMBRADO DE TRAGULUZ ENTRE EJES 2-3 TRAMO B-C, COLADO DE UN TRAGALUZ ENTRE EJES 1-2 TRAMO A-B, APLANADO DE MUROS PARA ZONA DE TINACOS EN PLANTA DE AZOTEA, RETIRO DE PIES DERECHOS EN CIMBRA PARA LOZA DE AZOTEA EN EJES 1-6 TRAMO C-D, COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN AULA 4 PLANTA BAJA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DE MUROS DE APOYO PARA ZONA DE ESCALERAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 27/NOVIEMBRE/2018.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CIMBRADO Y COLADO DE LAS CADENAS DE CONTENCIÓN PARA ZONAS DE BAÑOS UBICADOS EN CUBICULOS PLANTA ALTA, COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN AULAS 8 Y 9 EN PLANTA BAJA, DESCIMBRADO DE LOSA DE AZOTEA EN EJES 1-12 TRAMO C-D, DESCIMBRADO DE TRAGALUZ UBICADO EN EJES 2-3 TRAMO B-C PLANTA DE AZOTEA, ASÍ COMO CIMBRADO Y COLADO DE UN TRAGALUZ UBICADO EN EJES 1-2 TRAMO A-B DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
28/NOVIEMBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CIMBRADO Y COLADO DE CASTILLOS Y VIGAS EN SOPORTE DE ESCALERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DEL RETIRO DE LA CIMBRA DE LOSA DE AZOTEA EN PLANTA ALTA, CONSTRUCCIÓN DE MURO DIVISORIO UBICADO EN EJE 5 TRAMO A-B EN PLANTA ALTA, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DIVISORIOS EN ZONA DE BAÑOS UBICADOS EN EJES 1-2 TRAMO A-B EN PLANTA ALTA, ASÍ COMO RELLENO Y COMPACTACIÓN A NIVEL DE PISO EN AULAS 2 Y 7 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
29/NOVIEMBRE/2018.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE MURO DIVISORIO EN EJE 2 TRAMO A-B EN PLANTA ALTA, CIMBRADO DE CADENA DE DESPLANTE PARA MURO DIVISORIO EN EJE 6 TRAMO A-B PLANTA ALTA, DESCIMBRADO DE VIGAS Y CASTILLOS EN APOYO PARA ESCALERAS EJES 5-6 TRAMO A-B PLANTA BAJA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 30/NOVIEMBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

DESCIMBRADO DE LOSA DE AZOTEA EN EJES 1-12 TRAMO B-C EN PLANTA ALTA, RELLENO Y COMPACTACIÓN A NIVEL DE PISO EN AULA 2, COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA REFORZAMIENTO DEL FIRME EN AULA 7 PLANTA BAJA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 30/NOVIEMBRE/2018.