

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>DESCIMBRADO DE PRETEL DE CONCRETO SIMPLE EN PLANTA DE AZOTEA UBICADO EN EJE 12 TRAMO A-D, CIMBRADO Y ARMADO DE VIGAS PARA ESCALERA ENTRE EJES 5-6 TRAMO A-B, ASI COMO COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA COLOCACIÓN DE FIRME EN PLANTA BAJA EJES 6-12 TRAMO B-C, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DIVISORIOS EN ZONA DE BAÑOS PLANTA ALTA UBICADOS EN EJES 6-8 TRAMO A-B, ASÍ COMO CIMBRADO Y COLADO DE CADENA DE DEZPLANTE PARA MURO DIVISORIO EN EJE 10 TRAMO A-B DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 03/DICIEMBRE/2018.</p>
		<p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COOCACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN ZONA DE BAÑOS UBICADOS EN PLANTA BAJA EN EJES 6-7 TRAMO A-B, COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA ENTRE EJES B-C TRAMO 10-12, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE EN ZONA DE AZOTEA ENTRE EJES 1-5 TRAMO B-D Y ENTRE EJES 11-12 TRAMO B-D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 04/DICIEMBRE/2018.</p>

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE MUROS DIVISORIO UBICADOS EN EJES 2, 3, 7, 8 TRAMO A-B, TAMBIEN EN EJE 8 TRAMO C-D UBICADOS EN PLANTA ALTA, CIMBRADO DE RAMPA PARA ESCALERAS ENTRE EJES 5-6 TRAMO A-B, COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA ENTRE EJES B-C TRAMO 6-10 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 05/DICIEMBRE/2018.</p>
		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE MUROS DIVISORIO UBICADOS EN EJES 2, 3, 7, 8 TRAMO A-B, TAMBIEN EN EJE 8 TRAMO C-D UBICADOS EN PLANTA ALTA, ARMADO DE RAMPA PARA ESCALERAS ENTRE EJES 5-6 TRAMO A-B, COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA ENTRE EJES B-C TRAMO 6-10 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 05/DICIEMBRE/2018.</p>

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
REPORTE FOTOGRAFICO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE EN PLANTA DE AZOTEA UBICADO ENTRE EJES 1-2 Y 11-12 TRAMO A-B, CONSTRUCCIÓN DE MURO DIVISORIO EN EJE 3 TRAMO C-D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 06/DICIEMBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE MURO DIVISORIO EN EJE 10 TRAMO C-D PLANTA ALTA, ASI COMO CIBRADO DE CASTILLOS Y CADENAS EN ZONA DE BAÑOS DEMUJERES UBICADO ENTRE EJES 6-8TRAMO A-B DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 07/DICIEMBRE/2018.