

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

APLANADO DE MUROS DIVISORIOS EN ZONA DE BAÑOS DE MUJERES PLANTA BAJA, ASI COMO COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN HIDRAULICA EN ZONA DE BAÑOS DE MUJERES Y HOMBRES EN PLANTA BAJA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 24/DICIEMBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

APLANADO DE MUROS DIVISORIOS EN PLANTA ALTA EN EJE 3 TRAMO C-D, ASÍ COMO EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE TUBERIA HIDROSANITARIA Y MEJORAMIENTO DE MATERIAL A UN LADO DEL EJE 1 TRAMO A-D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 25/DICIEMBRE/2018.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

APLANADO FINO EN MUROS DIVISORIOS EN PLANTA ALTA EN EJES 6, 8 Y 10 TRAMO A-B, ASI COMO CONEXIÓN DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN AULA 1 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 26/DICIEMBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

ARMADO Y CIMBRADO DE DIVISIONES EN ZONA DE BAÑOS PLANTA ALTA EN BAÑO DE MUJERES, ASÍ COMO APLANADO DE MUROS DIVISORIOS EN CARA EXTERIO UBICADOS EN EJE A TRAMO 6-8 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 27/DICIEMBRE/2018.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN Y APLANADO DE SECCIÓN DECORATIVA EN EJE A PLANTA ALTA TRAMO 1-5, ASÍ COMO RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE EXCAVACIÓN CON MATERIAL MEJORADO, A LADO DEL EJE 1 TRAMO A-D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 28/DICIEMBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CIMBRADO Y DESCIMBRADO DE DIVISIONES EN BAÑO DE MUJERES PLANTA ALTA, ASI COMO APLANADO DE MUROS EN ZONA DE BAÑOS UBICADOS EN PLANTA ALTA DENTRO DE LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 29/DICIEMBRE/2018.