

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACION DE PASTA DE CEMENTO BLANCO AL EXTERIOR DEL EJE A TRAMO 6-12 PLANTA BAJA Y ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PASTA PLANCHADA COLOR INTEGRAL S.M.A. SOBRE FINO DE MEZCLA EN EL EXTERIOR DEL EJE A TRAMO 1-5 PLANTA BAJA Y ALTA ASI COMO LA COLOCACIÓN DE LAS BASES DE ALUMINIO PARA LAS VENTANAS ENTRE EJE D TRAMO 1-5 PLANTA ALTA Y BAJA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 19/MARZO/2019.



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE TUBERIA PARA CONECTAR LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA AZOTEA A LA PLANTA BAJA Y ALTA ASI COMO TAMBIEN LA CONEXIÓN A SUS RESPECTIVAS CAJAS DE REGISTRO, ASI COMO COMO EL DESCIMBRADO DEL ANDADOR Y ASI COMO EL CIMBRADO DE LA BANQUETA AMBOS UBICADOS EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 19/MARZO/2019.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE PANELES DE MADERA EN LAS PUERTAS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PASTA DE CEMENTO BLANCO EN EL EXTERIOR DEL EJE A TRAMO 6-12 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 20/MARZO/2019.



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DEL COLADO DE LA BANQUETA EN EL EXTERIOR Y CIMBRADO APLANADO FINO EN LOS MURETES UBICADOS EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PASTA PLANCHADA COLOR INTEGRAL S.M.A. SOBRE FINO DE MEZCLA EN EL EXTERIOR DEL EJE A TRAMO 1-5 PLANTA BAJA Y ALTA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 20/MARZO/2019.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO  
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR  
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

		<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>COLOCACIÓN DE PANELES DE MADERA PARA LA SALA DE JUNTAS ENTRE EJES A-B TRAMO 2-5 UBICADO EN LA PLANTA ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DEL CABLEADO ELECTRICO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADO EN LA PLANTA DE AZOTEA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 21/MARZO/2019.</p>
		<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>CIMBRADO Y COLADO DE PISO PARA ESTACIONAMIENTO UBICADO EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PASTA PLANCHADA COLOR INTEGRAL S.M.A. SOBRE FINO DE MEZCLA EN EL EXTERIOR DEL EJE A TRAMO 1-5 PLANTA BAJA Y ALTA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 21/MARZO/2019.</p>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

	<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>COLOCACIÓN DE CIMBRADO DE BANQUETA EN EL EXTERIOR ASI COMO EL DESCIMBRADO DE UNA PARTE DE LA BANQUETA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO POR SECCIONES EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 22/MARZO/2019.</p>
	<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>COLOCACIÓN DE PASTA DE CEMENTO BLANCO EN EL EXTERIOR DEL EJE A TRAMO 1-5, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE MARCOS DE ALUMINIO PARA LA COLOCACIÓN DE VENTANAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 22/MARZO/2019.</p>