

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PASTA PLANCHADA, TEXTURIZABLE RAYADA Y PINTURA EN EL EXTERIOR DEL EJE TRAMO 6-12 PLANTA BAJA Y ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PANELES DE MADERA PARA LOS CUBICULOS UBICADOS ENTRE EJES C-D TRAMO 1-5, ASI COMO LA CONEXION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS A SU RESPECTIVA CAJA DE REGISTRO UBICADOS EN LA PLANTA DE AZOTEA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 01/ABRIL/2019.



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA LAVABOS EN LOS SANITARIOS DE MUJERES PLANTA ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE LOS WC ENTRE EJES A-B TRAMO 6-8 PLANTA ALTA Y BAJA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DEL CIMBRADO Y COLADO DE LA BASE PARA LOS LAVABOS UBICADO EN EL SANITARIO DE HOMBRES ENTRE EJES A-B TRAMO 7-8 PLANTA ALTA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 01/ABRIL/2019.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

 	<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN LOS CUBICULOS UBICADOS ENTRE EJES C-D TRAMO 3-5 PLANTA ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DEL CIMBRADO Y COLADO DE LA BANQUETA UBICADA EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE RELLENO DE MATERIAL DE BANCO PARA NIVELAR EL TERRENO DE LA BANQUETA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 02/ABRIL/2019.</p>
 	<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PASTA PLANCHADA Y TEXTURIZABLE RAYADA EN EL EXTERIOR DEL EJE A TRAMO 6-12 PLANTA BAJA Y ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA ENTRE EJES C-D TRAMO 5-6 PLANTA BAJA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 02/ABRIL/2019.</p>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO  
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR  
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

	<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p align="center">COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PASTA PLANCHADA Y TEXTURIZABLE RAYADA Y PINTURA EN EL EXTERIOR DEL EJE A TRAMO 6-12 PLANTA BAJA Y ALTA, ASI COMO LA EXCAVACION EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 03/ABRIL/2019.</p>
	<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p align="center">COLOCACIÓN DEL CIMBRADO Y COLADO DE LA BASE PARA LOS LAVABOS UBICADO EN EL SANITARIO DE MUJERES ENTRE EJES A-B TRAMO 6-7 PLANTA BAJA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE VENTANAS EN LOS CUBICULOS UBICADOS ENTRE EJES C-D TRAMO 1-3 PLANTA ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PUERTAS PARA LOS CUBICULOS UBICADOS ENTRE EJES C-D TRAMO 3-5 PLANTA ALTA DE DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 03/ABRIL/2019.</p>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PASTA PLANCHADA Y TEXTURIZABLE RAYADA Y PINTURA EN EL EXTERIOR DEL EJE A TRAMO 6-12 PLANTA BAJA Y ALTA, ASI COMO EL ARMADO Y CIMBRADO DE LA OTRA PARTE DE LA BANQUETA UBICADA EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 04/ABRIL/2019.



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE PINTURA BASE EN EL EXTERIOR ENTRE EL EJE D TRAMO 6-12 PLANTA ALTA Y BAJA, COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO UBICADO EN EL SANITARIO DE MUJERES ENTRE EJES A-B TRAMO 6-7 PLANTA ALTA, ASI COMO LA EXCAVACIÓN REALIZADA EN EL EXTERIOR CON LA EXCAVADORA, DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 04/ABRIL/2019.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

	<p style="text-align: center;"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>COLOCACIÓN DE PINTURA EN EL EXTERIOR DEL EJE A TRAMO 6-12 PLANTA BAJA Y ALTA ASI COMO LA LIMPIEZA Y NIVELACION EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 05/ABRIL/2019.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA EN LA CONTRAHUELLA DE LAS ESCALERAS UBICADAS ENTRE EJES A-B TRAMO 5-6, ASI COMOLA COLOCACIÓN DE CIMBRADO EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 05/ABRIL/2019.</p>