

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

DESCIMBRADO DE LAS COLUMNAS C2, C3, C4, C7, C8, C9 Y C10, ASÍ COMO CIMBRADO DE LAS COLUMNAS D2, D3, D4, D7, D8, D9, D10 Y D11; Y CIMBRADO DE MURO DE CONCRETO UBICADO EN EJE 5 TRAMO C-D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 01/OCTUBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLADO DE LAS COLUMNAS D2, D3, D4, D7, D8, D9, D10, D11 Y C11, ASÍ COMO MURO DE CONCRETO UBICADO EN EJE 5 TRAMO C-D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 02/OCTUBRE/2018.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

DESCIMBRADO DE COLUMNAS D2, D3, D4, D7, D8, D9, D10, D11 Y C11, ASÍ COMO
EL DESCIMBRADO DE LA LOSA DE ENTREPISO DE LA UNIDAD ACADÉMICA
DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 03/OCTUBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CIMBRADO DE MURO DE CONCRETO UBICADO EN EJE 12 TRAMO C-D, COLADO DE
MURO DE CONCRETO UBICADO EN EJE 5 TRAMO C-D, ASÍ COMO EL
DESCIMBRADO DE LA LOSA DE ENTREPISO DE LA UNIDAD ACADÉMICA
DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 04/OCTUBRE/2018.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLADO DE MUROS DE CONCRETO UBICADOS EN EL EJE 12 TRAMO A-B Y C-D, ASÍ COMO EL DESCIMBRADO DE LA LOSA DE ENTREPISO EN LOS EJES A -B TRAMO 8-10 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 05/OCTUBRE/2018.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA