

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA LOZA EN LOS TRAMOS 8-12, A-B, ASI COMO COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA TRABES EN LOS EJES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 TRAMO C-D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 03/SEPTIEMBRE/2018.



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

ELABORACIÓN DE TRABES EN LOS EJES 2, 3, 4 Y 5, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA TRABES EN LOS EJES 8, 9, 10 Y 11, COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA TRABES Y LOZA EN LOS EJES 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 TRAMO A-B Y EN LOS EJES 5 Y 6 TRAMO A'-B DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 04/SEPTIEMBRE/2018.





**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
 DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

		<p style="text-align: center;"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p>
<p>COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA TRABES Y LOZA EN LOS EJES 2, 3, 4, 5 y 6 TRAMO A-B, ASÍ COMO EN EL EJE 1, 2 Y 3 TRAMO C-D Y B-C DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 05/SEPTIEMBRE/2018.</p>		
		<p style="text-align: center;"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p>
<p>COLOCACIÓN DEL FONDO DE LA CIMBRA PARA LOSA EN LOS EJES 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 TRAMO A-B, ASÍ COMO EN EL EJE 1, 2 Y 3 TRAMO B-C Y C-D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 06/SEPTIEMBRE/2018.</p>		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DEL FONDO DE LA CIMBRA PARA LOSA EN LOS EJES 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 TRAMO B-C Y C-D, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE PIES DERECHOS PARA CIMBRA EN LOS EJES 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 TRAMO B-C Y C-D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 07/SEPTIEMBRE/2018.

**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**